

PLIEGO:
FECHA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN
23/07/2021

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	DISTRITO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S./)	TIPO DE MANTENIMIENTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VAL DE AVANCE	AVANCE FÍSICO MENSUAL- SOLES (S./)	AVANCE FÍSICO MENSUAL- PORCENTUAL (%)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO - PORCENTUAL (%)
1	VISTA ALEGRE - ALAPAMPA - RINCONADA - CHACACOCHA - MANTARA - LAUCA - CURIBAMBA L=23.18 KM	MARISCAL CASTILLA	RES-PROC-1-2020-MPC/CS-1	1,975,731.60	PERIÓDICO 90 D.C	CULMINADO	28/10/2020	25/01/2021	Oct-20	S/ 48,141.10	2.94	2.94
									Nov-20	S/ 636,185.23	38.80	41.74
									Dic-20	S/ 662,703.56	40.41	82.15
							SUSPENSION					
							7/01/2021					
							REINICIO FASE II					
							16/03/2021	2/04/2021	02/03/2021-V-4	S/ 292,827.34	17.85	100
			S/ 1,639,857.23									
					RUTINARIO		3/04/2021		VAL 1 ABRIL OBSERVADO CON CARTA	NO RECEPCIONA CARTA		
									VAL 2 MAYO OBSERVADO CON ACTA			
									VAL 3 - JUNIO OBSERVADO			
2	EMP.PE-24(INDEPENDENCIA-BUENOS AIRES-SAN PEDRO DE SULLCAN)-JU-788(SAN PEDRO DE SULLCAN-CHALA ALTA)-JU-813(CHALA ALTA-CHALA NUEVA)-JU-932(CHALA NUEVA-EMP.PE-24) L=25.24 KM.	SAN JOSE DE QUERO	RES-PROC-2-2020-MPC/CS-1	1,721,398.46	PERIÓDICO 90 d.c	CULMINADO	26/10/2020	26/01/2021	01/10/2020-V-1	S/ 432,282.67	30.26	30.26
									01/11/2020 -V-2	S/ 655,002.62	45.84	76.1
									01/12/2020-V-3	S/ 57,852.38	4.05	80.15
							SUSPENSION					
							19/12/2020					
							REINICIO FASE II					
									VAL 4 -MAYO VAL 5-JUNIO OBSERVADO	S/ 223,232.40	15.62	95.77
19/05/2021	30/06/2021		1,368,370.070									
					RUTINARIO		1/07/2021		N.P.			
3	MATALAQUI - SOCOS L=15.00 KM	ANDAMARCA	RES-PROC-3-2020-MPC/CS-1	1,022,856.00	PERIÓDICO 60 D.C.	CULMINADO	4/12/2020	1/02/2021	Dic-20	S/ 113,903.03	13.416	13.42
									Ene-21	S/ 375,674.35	44.25	57.67
							SUSPENSION					
							18/01/2021					
							REINICIO FASE II					
									Mar-21	S/ 207,573.30	24.45	82.12
							23/03/2021	5/04/2021	Abr-21	S/ 151,819.80	17.88	100.00
		Total pagado FASE II	848,970.480									
					RUTINARIO		21/04/2021	10/04/2022	VAL 1 ABRIL OBSERVADO			
									VAL 2 MAYO OBSERVADO			
									VAL 3 JUNIO OBSERVADO			

8	EMP.JU-866-TUNSO-PALALA-MACON-EMP.JU-810(PUCARA) L=33.54 KM	COCHAS	RES-PROC-8-2020-MPC/CS-1	2,287,242.40	PERIÓDICO 90 D.C	CULMINADO	SUSPENSION						
							18/12/2020						
							REINICIO FASE II						
							23/03/2021	7/05/2021	Mar-21	S/.397,500.20	20.94	51.72	
									Abr-21	S/.651,023.30	34.29	86.01	
		May-21	S/.265,561.59	13.99	100.00								
		TOTAL PAGADO FASE II	S/./1,898,411.19										
		VAL 1 MAYO OBSERVADO CON INFORME											
		VAL 2 JUNIO PENDIENTE A REVISION											
9	EMP.PE-24A – SHILIPATA-VILLA MUCHCA - YAURINGA - EMP. JU-1186 L=16.05 KM	MARISCAL CASTILLA	RES-PROC-9-2020-MPC/CS-1	1,368,069.90	PERIÓDICO 60 D.C	CULMINADO	1/12/2020	29/01/2021	Dic-20	S/.693,945.55	61.11	61.11	
									Ene-21	S/.441,552.48	38.89	100	
									TOTAL PAGADO FASE II	S/./1,135,498.03			
									Feb-21	S/.17,100.87	8.33	8.33	
									Mar-21	S/.17,100.87	8.33	16.66	
		Abr-21	S/.17,100.87	8.33	25.00								
		VAL 4 JUNIO PENDIENTE DE REVISION											
		VAL 5 JUNIO PENDIENTE DE REVISION											
10	EMP.1186 (ALAMPAMPA) - RAMBRAS - MAMAC - SAN JOSE DE CHALLGUA L=12.87 KM	MARISCAL CASTILLA	RES-PROC-10-2020-MPC/CS-1	877,610.45	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	14/11/2020	14/12/2020	Nov-20	S/.589,774.42	80.97	80.97	
									Dic-20	S/.138,642.25	19.03	100.00	
									TOTAL PAGADO FASE II	S/.728,416.67			
									Dic-20	S/.5,485.07	4.17	4.17	
									Ene-21	S/.10,970.13	8.33	12.5	
		Feb-21	S/.10,970.13	8.33	20.83								
		Mar-21	S/.10,970.13	8.33	29.16								
		Abr-21	S/.10,970.13	8.33	37.49								
		VAL 6 JUNIO PENDIENTE DE REVISION											
		VAL 7 JUNIO PENDIENTE DE REVISION											
11	EMP.JU-983 (ACO) - SANATA CRUZ DE VILCA - QUICHA GRANDE L=12.26 KM	ACO	RES-PROC-11-2020-MPC/CS-1	1,044,817.88	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	27/10/2020	8/12/2020	Oct-20	S/.241,868.44	27.89	27.89	
									Nov-20	S/.626,330.41	72.11	100.00	
									TOTAL PAGADO FASE II	S/.868,198.85			
									VAL 1 -ENERO	S/ 13,060.23	8.33%	8.33%	
									VAL 2 -FEBRE.	S/ 13,060.23	8.33%	16.66%	
		VAL 3 MARZO	S/ 13,060.23	8.33%	24.99%								
		VAL 4 ABRIL											
		VAL 5 MAYO OBS. CON ACTA											
		VAL 6 JUNIO PENDIENTE A REVISION											

12	EMP. PE-24 SAN JOSE DE QUERO-SAN ROQUE DE HUARMITA- SAN ROQUE-STA. ROSA DE HUARMITA L=16.00 KM	SAN JOSE DE QUERO	RES-PROC-12-2020-MPC/CS-1	1,363,308.00	PERIÓDICO 60 D.C	CULMINADO	23/10/2020	22/12/2020	Oct-20	S/ 404,989.37	35.79	35.79
									Nov-20	S/ 342,596.47	30.28	66.07
									Dic-20	S/ 159,507.08	14.10	80.17
							SUSPENSION					
							16/12/2020					
							REINICIO FASE II					80.17
							11/04/2021	23/04/2021	Abr-21	S/ ,224,452.70	19.83	100.00
		TOTAL PAGADO FASE II	S/ ,1,131,545.62									
		Abr-21	S/ ,3,976.30	1.94	1.94							
		May-21	S/ ,17,034.53	8.33	10.27							
		VAL 3 JUNIO PENDIENTE DE REVISION										
13	EMP. PE - 24 - PTE CHAMBARA - CHORRILLOS - SANTA CECILIA L=12.14 KM	CHAMBARA	RES-PROC-13-2020-MPC/CS-1	1,034,000.00	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	5/11/2020	18/12/2020	Nov-20	S/ ,236,984.14	27.61	27.61
									Dic-20	S/ ,621,235.86	72.39	100.00
									TOTAL PAGADO FASE II	S/ ,858,220.00		
									Ene-21	S/ ,11,803.40	7.61	7.61
									Feb-21	S/ ,13,107.04	8.45	16.06
									Mar-21	S/ ,13,107.04	8.45	24.51
									Abr-21	S/ ,13,107.04	8.45	32.96
		May-21	S/ ,13,107.04	8.45	41.41							
		VAL 6 -JUNIO	S/ ,13,107.04	8.45	49.86							
14	EMP. JU-767(MACON)- AYANO - CHUPAS - EMP. CH03 L=10.48 KM	COCHAS	RES-PROC-14-2020-MPC/CS-1	893,291.16	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	8/12/2020	6/01/2021	VAL. 01- 01/12/2020	S/ ,532,283.21	71.79	71.79
									VAL 2 OBSERVADO X DEDUCTIVO 20/07/21	S/ ,532,283.21		
									SINCERAMIENTO			
									enero	observado c/ carta		
									feb.	observado		
									marz.	observado		
									VAL4 ABRIL	observado		
		VAL 5 MAYO	observado									
		VAL 6 JUNIO	observado									
15	EMP JU-928 (CHAMBARA)- QUILLAYO - SANTA ROSA DE TISTES L=8.17 KM	CHAMBARA	RES-PROC-15-2020-MPC/CS-1	696,130.08	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	14/11/2020	14/12/2020	Nov-20	S/ ,115,660.28	20.02	20.02
							SUSPENSION					
							1/12/2020					
							REINICIO DE LA FASE II					
							10/05/2021	4/06/2021	VAL 2 - May.	462127.69	79.98	100.00
									TOTAL PAGADO FASE II	S/ ,577,787.97		
									VAL 1 JUNIO - pendiente x revis.			

19	BARRANCO - SAN JUAN DE YANAMUCLO - LIMITE CON SAN LORENZO L=7.00 KM	MATAHUASI	RES-PROC-19-2020-MPC/CS-1	596,666.00	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	CULMINADO	7/12/2020	Nov-20	S/ 314,880.92	63.58	100.00		
					RUTINARIO	8/12/2020	2/12/2021	TOTAL PAGADO FASE II	S/ 495,232.78					
								Dic-20	S/ 5,966.66	6.67	6.67			
								Ene-21	S/ 7,458.38	6.67	13.34			
								Feb-21	S/ 7,458.33	1.25	14.59			
								Mar-21	S/ 7,458.33	1.25	15.84			
								VAL 5 ABRIL OBSERVADO CON ACTA						
VAL 6 MAYO OBSERVADO CON ACTA														
VAL 7 JUNIO observado acta														
20	EMP . JU 108 PUCACOCHA - SAN IGNACIO L=6.00 KM	ANDAMARCA	RES-PROC-20-2020-MPC/CS-1	511,426.24	PERIÓDICO				ACTA DE SUSPENSION 30/12/2020					
									REINICIO FASE II 25-05- AL 31-05 2021					
									observado val.N° 01					
									VAL 1 RECIBIDO OB. 2 VECES					
									val.1 observado					
21	EMP.PE-24A(LA LIBERTAD)-CHUICON-MISME L=7.85 KM	COMAS	RES-PROC-21-2020-MPC/CS-1	669,118.00	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	4/12/2020	4/01/2021	Dic-20	S/ 274,595.78	49.44	49.44		
										S/ 274,595.78				
									SUSPENSION 13/01/2021					
									REINICIO VAL. N° 02					
									VAL 2 OBSERVADO 2 VECES					
									N.P					
									N.P					
22	EMP.PE-24A(TOLDOPAMPA)-HUANUCO L=9.25 KM	ANDAMARCA	RES-PROC-22-2020-MPC/CS-1	788,451.50	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	16/12/2020	14/01/2021	Dic-20	S/ 222,191.86	33.95	33.95		
									SUSPENSION	S/ 222,191.86				
									REINICIO FASE II					
									4/01/2021	14/01/2021	VAL 2 OBSERVADO CON CARTA	12 y 15 julio		
											N.P			
					PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	5/11/2020	5/12/2020	Nov-20	S/ 271,675.26	60.00	60.00		

23	EMP.JU-108(S)- LLAMAS L=8.00 KM	ANDAMARCA	RES-PROC-23-2020-MPC/CS-1	545,523.20	D.C	CULMINADO	5/11/2020	5/12/2020	Dic-20	S/,181,109.00	40.00	100.00
					RUTINARIO		18-Dic-20	13/12/2021	TOTAL PAGADO FASE II	S/,452,784.26		
									VAL 1 DICIEMBRE	S/,3,182.22	3.89	3.89
									VAL 2 ENERO	S/,6,901.70	8.43	12.32
									VAL 3 FEBRERO	S/,6,901.70	8.43	20.75
									VAL 4 MARZO OBS, C/INF.			
									VAL 5 ABRIL CON ACTA			
									VAL 6 MAYO X REVISAR			
VAL 7 JUNIO PENDIENTE A REVISION												
24	EMP.JU-108- CALLANGA L=8.83 KM	COMAS	RES-PROC-24-2020-MPC/CS-1	602,121.24	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	5/12/2020	04-01-2021	Dic-20	S/,316,684.67	63.37	63.37
							SUSPENSION					
							29/12/2020					
							REINICIO FASE II					
					MAYO			VAL 2 -	183075.96	36.63	100.00	
								TOTAL PAGADO FASE II	S/,499,760.63			
					RUTINARIO				VAL. 01, N.P			
									VAL.02, N.P			
VAL.03, N.P												
25	EMP.JU-108(ANDAMARCA)- CAÑA L=6.00 KM	ANDAMARCA	RES-PROC-25-2020-MPC/CS-1	511,426.22	PERIÓDICO 30 D.C		REINICIO		VAL 1 OBSERVADO CON CARTA			
							13/05/2021	19/05/2021				
					RUTINARIO				VAL 1 JUNIO OBSERVADO CON ACTA			
26	EMP. PE-3S B- SAN JUAN DE MATAHULO -SAN LUIS DE YAICO LIM.DIST. SINCOS L=4.78 KM	MITO	RES-PROC-26-2020-MPC/CS-1	407,436.24	PERIÓDICO 30 D.C	CULMINADO	5/12/2020	1/01/2021	VAL. 1 CON CONFORMIDAD	S/,196,596.48	58.14	58.14
							SUSPENSION					
							24/12/2020					
							REINICIO FASE II					
					19/03/2021	29/03/2021	VAL 2 OBSERVADO CON CARTA					
RUTINARIO												
27	EMP.JU-1007 (CONCEPCIÓN)- PIEDRA PARADA L=2.66 KM	CONCEPCION	RES-PROC-27-2020-MPC/CS-1	181,386.47	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	21/11/2020	20/12/2020	CON CONFORMIDAD DE LOS ANALISTAS DEL 2020 / OBSERVADO CON VAL 2 OBSERVADO CON ACTA			0
					RUTINARIO	OBSERVADO				VAL 5 JUNIO PENDIENTE A REVISAR		
28	EMP.JU-788(SAN PEDRO DE SULCAN)- PTA. CARRETERA A	SAN JOSE DE	RES-PROC-28-2020-	250,000.00	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	21/11/2020	20/12/2020	Nov-20	S/,57,300.33	27.51	27.51
									Dic-20	S/,108,269.89	51.98	79.49
							SUSPENSION		SUB TOTAL	S/,165,570.22		
							18/12/2020					

20	CHALA NUEVA 3.68 KM	L=	QUERO	MPC/CS-1	250,340.00					VAL 3 OBSERVADO CON CARTA			
						RUTINARIO							
29	EMP.JU-928 (SAN PEDRO DE CHILCAS)- EMP. JU-783 (ALATA) L= 2.20 KM	MANZANARES	RES-PROC-29-2020- MPC/CS-1	150,291.64	PERIÓDICO 30 D.C	EJEC. MAT. PERIODICO	11/12/2020	10/01/2021	Dic-20	S/.112,406.11	90.11	90.11	
										S/.112,406.11			
									VAL 2 OBSERVADO CON CARTA				
									VAL 1 ABRIL OBSERVADO CON INFORME				
RUTINARIO	11/04/2021	5/04/2022	VAL 2 MAYO OBSERVADO CON INFORME										
			VAL 3 JUNIO PENDIENTE A REVISION										
30	EMP.JU-799(TODOS LOS SANTOS)- EMP.JU-779(CHUPA) L=3.02 KM	COMAS	RES-PROC-30-2020- MPC/CS-1	257,758.82	PERIÓDICO	RESOLVIENDO EL CONTRATO							
					RUTINARIO								

27,219,837.19

MONTO TOTAL PERIODICO PAGADO FASE II

S/ 20,047,611.33 SOLO FASE II.

CONSIDERAR TRAMO N° 30	26,962,078.37
---------------------------	---------------